

01.10. 2018
№2/10

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს
გენერალურ დირექტორს
ბატონ ნიკოლოზ ანთიმეს

ბატონო ნიკოლოზ,

მოგახსენებთ, რომ დამთავრდა გელათის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის და
სამრევლოს (ხელშეკრულება №3/382 ტ, 20.08.2018) სარეაბილიტაციო სამუშაოების I ეტაპი.
წარმოგიდგენთ, შესრულებული სამუშაოების ანგარიშს და ფორმა 2-ს.

შ.პ.ს. „იკორთა 2007“

დირექტორი



/გ. ხურცილავა/

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოები აქტი ფ №2

გელათის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის და სამრეკლოს რეაბილიტაცია

28 სექტემბერი 2018 წელი

	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ ფასი	ჯამი ლარი
1	2	3	4	5	6
	I ეტაპი				
	ეკლესია				
1	ხის არაინვენტარული ძალოვანი ხარაჩოების აგება და დაშლა	მ2	300.0	22.0	6600.0
4	დაზიანებული ლავგარდანის აღდგენა - რესტავრაცია 40% ახალი ქვის დამატებით	გრძ.მ	30.0	180.0	5400.0
	სამრეკლო				0.0
1	არსებული ხის იატაკის დაშლა	მ2	10.0	10.0	100.0
2	სამრეკლოს პირველი სართულის კამარის სარეაბილიტაციო ხის სივრცული ძალოვანი ხარაჩოების მოწყობა	მ3	4.6	25.0	115.0
3	სივრცულ ძალოვან ხარაჩოებზე კამარის ქარგილების მოწყობა მოფიცვრით	მ2	14.0	30.0	420.0
4	კამარის პირეულიდან ნაშალი შრის ფრთხილად ჩამოხსნა	მ2	14.0	10.0	140.0
5	კამარის გამოქარული და დაზიანებული ქვის საპირეს გადაწყობა, („ჭადრაკულ“ სექციებად) კირის დულაბზე, 30% ახალი ქვის დამატებით	მ2	14.0	230.0	3220.0
6	კამარაზე მინაბოჭკოვანი არმატურის ბადის მოწყობა დ=12მმ ბიჯი 10სმ ქვებში ჩაბურღვით და ჩაანკერებით	მ2	14.0	30.0	420.0
7	არმირებულ კამარაზე 10 სმ სისქის კირდულაბის ფილის მოწყობა	მ3	1.4	380.0	532.0
8	კამარის ფილის დაფარვა საიზოლაციო ფენით	მ2	14.0	20.0	280.0
9	სივრცულ ძალოვან ხარაჩოებზე მოწყობილი კამარის ქარგილების დაშლა	მ2	14.0	5.0	70.0
10	სამრეკლოს პირველი სართულის კამარის სარეაბილიტაციო ხის სივრცული ძალოვანი ხარაჩოების დშლა	მ3	3.6	5.0	18.0
11	სამშენებლო ნარჩენების და ნაგვის შეგროვება და ა/მანქანებზე დატვირთვა ხელით	მ3	2.2	10.0	22.0
12	სამშენებლო ნარჩენების და ნაგვის ტრანსპორტირება	ტნ	4.0	25.0	100.0
13	კამარის ხილული პირეულის შელესვა კირის ხსნარით	მ2	14.0	25.0	350.0
14	ფიცარნაგის მოწყობა ნარიზანდამოღებული, გარანდული, 4სმ-მდე სისქის იატაკის ფიცრებით 16*8 სმ კოჭებზე, ბიჯით 70სმ	მ2	10.0	45.0	450.0
	აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდითი სამუშაოები				0.0
1	აკადემიის შენობის (არქეოლოგიურად ადრე შესწავლილი) მიმდებარე ტერიტორიის მოშანდაკება მცირე სიმძლავრის მექანიზმით („ბოზკატი“)	მ2	800.0	5.0	4000.0

2	არქეოლოგიის მიერ ადრე პერფორირებული გადაყრილი და დამიწებული გრუნტის მოჭრა მცირე სიმძლავრის მექანიზმით („ბოზკატით“)	მ3	415.0	7.0	2905.0
3	მოჭრილი გრუნტის გაფხვიერება, 15%-მდე მშენებლობისთვის ვარგისი, მეორადი ქვების გადარჩევა და დასაწყობება	მ3	477.3	12.1	5775.3
4	ზედმეტი გრუნტის და სამშენებლო ნაგვის შეგროვება და დატვირთვა ა/მანქანებზე („ბოზკატით“)	მ3	539.5	10.0	5395.0
5	ზედმეტი გრუნტის და სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება თვითმცლელებით ტურისტული ზონის გარეთ - 40კმ მანძილზე	ტ	944.1	25.0	23602.5
სულ I ეტაპის პირდაპირი ხარჯების ჯამი:					59914.8
	ზედნადები ხარჯები	10%			5991.5
	ჯამი				65906.3
	გეგმიური მოგება	8%			5272.5
	ჯამი				71178.8
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები				
	ჯამი				71178.8

შ.პ.ს. „იკორთა 2007“

დირექტორი



/გ. ხურცილავა/