

**saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento**

**damkveTi: saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondi**

**Semsrulebeli: Sps “samSeneblo kompania #1”**

**obieqti: tyibulis municipalitetis, gelaTis monastris kulturuli memkvidreobis zonis keTilmowyobasTan dakavSirebuli samuSaoebi (daviTis wyaros reabilitacia)**



**Tbilisi \_ 2017 weli**

**საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ნებართვისა და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით განხორციელებული მუნიციპალიტეტის, გელათის მონასტრის კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობის სამუშაოების დაკავშირებული**

### **ანგარიში**

პროექტის შესაბამისად განხორციელდა გელათის ვიზიტორთა ცენტრის წინ არსებული დავითის წყაროდან გამყვანი გვირაბის რეაბილიტაციისათვის შემდეგი სამუშაოები:

1. მოწყობა დროებითი შემოღობვა ვიზიტორთა შენობის მხარეს 202,68 მ<sup>2</sup>.



2. განხორციელდა წყალსატარი გვირაბის ქვაბულის გახსნისათვის, არსებული ამორტიზირებული #2 (ბეტონის) საყრდენი კედლის დემონტაჟი სიგრძით 50 მეტრი და დემონტირებული სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება, დატვირთვა ა/მანქანაზე და გატანა 123,2 მ<sup>3</sup>



3. III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში სიგრძით 100 მეტრი და დატვირთვა თვითმცლელზე ექსკავატორით (ციცხვის ზომით 0,5მ3) და გატანა 3050 მ<sup>3</sup>



4. III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით წყალსატარი გვირაბის ქვაბულში 574 მ<sup>3</sup>



5. გვირაბის ქვაბულში გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ლაბორატორიული გამოკვლევა სამ სხვადასხვა ადგილზე



6. ფუნდამენტის ბლოკებით დროებითი საყრდენი კედლისათვის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა - ხრეშოვანი ფენით, მისი გრუნტში ჩატკეპვნიტ სისქით 20სმ.



7. დროებითი საყრდენი კედლის მოწყობა ფუნდამენტის 1მ<sup>3</sup> და 1,5 მ<sup>3</sup> მოცულობის ბეტონის ბლოკებით (სიგრძით 55 მეტრი და სიმაღლე 5 მეტრი) 472 მ<sup>3</sup>



8. დავითის წყაროს წყლის მაგისტრალის გაწმენდა სიგრძით 130 მეტრი სათავე ნაგებობიდან.



9. დავითის წყაროს წყლის მაგისტრალზე ჭების მოწყობა გადახურვის ფილით 5 კომპლექტი



Sps “სამშენებლო კომპანია #1”-ის direktori:

ი. გუჯაბიძე